Fragebogen

Beheizte Verladeschläuche

eltherm®

Kundendaten

Firma*		**Ansprechpartner***	
Straße, PLZ, Ort*		**E-Mail***	
Website		**Telefon***	

Explosionsgefährdeter Bereich

Installation im EX-Bereich ☐ Ja ☐ Nein EX-Zone: _____

Temperaturklasse ☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☐ T5 ☐ T6

Material Innenschlauch oder Innenseele

☐ PTFE-Wellschlauch ☐ VA-Wellschlauch

☐ FFP-Universal-Chemieschlauch

☐ Beistellung (Typ) Außendurchmesser: _____

☐ Sonder: _____

Allgemeine Angaben

Anzahl _____ Stück

Innenseele NW* (mm) ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 65 ☐ 80 ☐ Sonder: _____

Länge* _____ mm

Max. Betriebstemperatur* ☐ 100 °C ☐ 200 °C ☐ 250 °C

Haltetemperatur _____ °C

Spannung _____ V

Min. Umgebungstemperatur ☐ Standard (-20 °C) ☐ Sonder: _____

Betriebsdruck* _____ bar bei _____ °C

Unterdruck _____ bar bei _____ °C

Medium _____

Außenmantel

☐ TPE-Wellschlauch ☐ PU-Wellschlauch

☐ Industriegewebeschlauch ☐ Vulkanisiertes EPDM

☐ Geflecht verzinkt ☐ Edelstahlgeflecht

☐ Sonder: _____

*** Bitte alle Pflichtfelder ausfüllen**

Sensor

Sensor
☐ PT-100 / 2-Leiter
☐ PT-100 / 3-Leiter
☐ Ex-geschützter PT-100 / 3-Leiter
☐ Ex-geschützter PT-100 / 4-Leiter
☐ Thermoelement Typ NiCr-Ni
☐ Thermoelement Typ FeCu-Ni
☐ Sonder: _____

Anzahl _____ Stück

Sensorposition
☐ Standard (500 mm vom E-Anschluss)
☐ Sonder: _____

Armaturen

E-Anschlussseite _____

Endabschlussseite _____

Werkstoff
☐ Automatenstahl bichrom.
☐ Edelstahl (1.4571)
☐ Sonder.: _____

Anschlusskabel

Anschlusskabelaustritt
☐ nach hinten (schlauchseitig)
☐ stirnseitig

Anschlusskabellänge _____ mm

Anschlussstecker

☐ ohne ☐ mit Stecker Typ: _____

Regelung

☐ erfolgt kundenseitig ☐ mit ELTC-21

☐ mit ELTC-14 ☐ mit ELTC-22

Einbauart

☐ fest verlegt ☐ mobil

☐ Roboter geführt / maschinell bewegt

Senden